

Časový harmonogram stavby:

II/349 křiž.III/3494 – hranice okresu Třebíč

I.etapa (úplná uzavírka 15.6. – 17.7.2022)

15.6. – 23.6. 2022 – překopy pro propusty, osazení propustů, sanace , čištění krajnic

23.6. – 1.7. 2022 – studená recyklace

2.7. – 10.7. 2022 – technologická přestávka SR , dláždění z kostek

10.7. – 17.7. 2022 – pokládka asf. vrstev

II.etapa (uzavírka povolen vjezd bus 18.7. – 15.8.2022)

18.7. -31.7.2022 – dláždění čel propustů , sypání krajnic , čištění příkopů

31.7. – 15.8.2022 – osazení směrových sloupků , VDZ , dokončovací práce

15.8.- 15.9.2022 – dokončovací práce, zaměření doklady DSPS

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hrušková Dvory 119
686 01 Jihlava

02126

24.5.2022

